

REPORTE DE AVANCE DE BIENES

2017 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	DATOS DEL REMITENTE	ENTRADA DE BIENES	
	NOMBRE: TELEFONÍAS Y REDES DEL SUR S.A. DE C.V.	FECHA: <input type="text" value="23"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2016"/>	NO. REPORTE: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>
	DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE No. 605 CENTRO C.P. 96400	DATOS DEL TECNOLÓGICO NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COLONIA AGRÍCOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ	
	MUNICIPIO: COATZACOALCOS, VERACRUZ NO. FACTURA: A507	ESTADO: VERACRUZ	

PROGRAMA Y AÑO: PROXOE 2015	MATRÍCULA (2013-2014): <input type="text" value="2375"/>	MATRÍCULA (2014-2016): <input type="text" value="3079"/>		
MONTO ASIGNADO: FEDERAL: \$1,000,000.00 ESTATAL: \$0.00 TOTAL: \$1,000,000.00	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: <input type="text" value="20%"/>	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META: <input type="text" value="20%"/>		

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Suministro de Fibra óptica Multimodo 50/125 micras 12 hilos para exterior marca Belden	Mts.	800	\$ 350.00	\$ 280,000.00
Instalación de Fibra óptica en Ductos para enlaces entre Edificios Diversos	Mts.	800	\$ 200.00	\$ 160,000.00
Tuberías de Pvc, Registros de Concreto y Acometidas para instalación dentro de los edificios	Mts.	300	\$ 150.00	\$ 120,000.00
Fusión y Medición bidireccional por hilo de fibra óptica monomodo 12/hilos con OTDR incluye gráfica y reporte de resultados. Para lograr enlace entre los edificios.	Serv.	144	\$ 800.00	\$ 115,200.00
Convertidores de Fibra Optica a UTP Trendent para enlace de datos	Pza.	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00
Junper de Fibra Optica Multimodo LC-LC para conectorización de Fibra Óptica	Pza.	144	\$ 180.00	\$ 25,920.00
Bobina de cable Utp Categoría 6 Marca Belden 305 Mts.	Pza.	20	\$ 3,800.00	\$ 76,000.00
Gabinetes Equipados para Enlaces de Fibra Óptica y Cableados Estructurados Cat. 6	Pza.	6	\$ 7,158.15	\$ 42,948.96
			SUBTOTAL	\$ 862,068.96
			IVA 16%	\$ 137,931.03
			IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO	\$ 1,000,000.00
			IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO	\$ 1,000,000.00



COMENTARIOS: PRIMER TRIMESTRE 2017

SE REALIZÓ EN FASE INICIAL LA IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE CATEGORIA 6, EN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXIÓN DE EDIFICIOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INDISPENSABLES PARA SU ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO. (EL ESTATUS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2017 SE MANTIENE IGUAL DEBIDO A QUE EL INSTITUTO NO HA RECIBIDO MAS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA YA QUE EL "EJECUTIVO ESTATAL" HA INCUMPLIDO CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMO LO ESTABLECE EL CONVENIO CELEBRADO EN EL AÑO 2015).

FORMULO
NOMBRE: LAE. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CORREO ELECTRÓNICO: plan_dacayucan@tecnm.mx kmily6713@gmail.com TELÉFONO 019242450042 EXT. 415
FIRMA: 

RECEPCION FISICA
NOMBRE: LI. MELBA MÁRQUEZ PRUDENCIO CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
FIRMA: 

CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO
NOMBRE: ING. PAULINO VÁZQUEZ VÁZQUEZ CARGO: ENCARGADO DEL SITE
FIRMA: 

AUTORIZO EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE: LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ FIRMA:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
SELLO: 

REPORTE DE AVANCE DE BIENES


2017	DATOS DEL REMITENTE		ENTRADA DE BIENES					
	NOMBRE: TELEFONIAS Y REDES DEL SUR S.A. DE C.V.		FECHA		NÓ. REPORTE			
	DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE No. 605		23 DÍA	8 MES	2016 AÑO	1 HOJA	1 DE	
	CENTRO C.P. 96400		DATOS DEL TECNOLÓGICO					
MUNICIPIO: COATZACOALCOS, VERACRUZ		NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN						
NO. FACTURA: A507		CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4						
		COLONIA AGRÍCOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ						
		ESTADO: VERACRUZ						
PROGRAMA Y AÑO		PROXOE 2015	MATRÍCULA (2013-2014)		2375	MATRÍCULA (2014-2016)		3079
MONTO ASIGNADO:		FEDERAL: \$1,000,000.00	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META				20%	
		ESTATAL: \$0.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META				20%	
		TOTAL: \$1,000,000.00						

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Suministro de Fibra óptica Multimodo 50/125 micras 12 hilos para exterior marca Belden	Mts.	800	\$ 350.00	\$ 280,000.00
Instalación de Fibra óptica en Ductos para enlaces entre Edificios Diversos	Mts.	800	\$ 200.00	\$ 160,000.00
Tuberías de Pvc, Registros de Concreto y Acometidas para instalación dentro de los edificios	Mts.	300	\$ 150.00	\$ 120,000.00
Fusión y Medición bidireccional por hilo de fibra óptica monomodo 12/hilos con OTDR incluye gráfica y reporte de resultados. Para lograr enlace entre los edificios.	Serv.	144	\$ 800.00	\$ 115,200.00
Convertidores de Fibra Optica a UTP Trendent para enlace de datos	Pza.	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00
Jumper de Fibra Optica Multimodo LC-LC para conectorización de Fibra Óptica	Pza.	144	\$ 180.00	\$ 25,920.00
Bobina de cable Utp Categoría 6 Marca Belden 305 Mts.	Pza.	20	\$ 3,800.00	\$ 76,000.00
Gabinetes Equipados para Enlaces de Fibra Óptica y Cableados Estructurados Cat. 6	Pza.	6	\$ 7,158.15	\$ 42,948.96
			SUBTOTAL	\$ 862,068.96
			IVA 16%	\$ 137,931.03
IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO				\$ 1,000,000.00
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO				\$ 1,000,000.00



COMENTARIOS: SEGUNDO TRIMESTRE 2017

SE REALIZÓ EN FASE INICIAL LA IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE CATEGORIA 6, EN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXIÓN DE EDIFICIOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INDISPENSABLES PARA SU ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO. (EL ESTATUS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 SE MANTIENE IGUAL DEBIDO A QUE EL INSTITUTO NO HA RECIBIDO MAS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA YA QUE EL "EJECUTIVO ESTATAL" HA INCUMPLIDO CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMO LO ESTABLECE EL CONVENIO CELEBRADO EN EL AÑO 2015).

FORMULG
NOMBRE LAE. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
CARGO DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO plan_dacayucan@tecnm.mx
kmily6713@gmail.com
TELÉFONO 019242450042 EXT. 415
FIRMA 

RECEPCION FISICA
NOMBRE LI. MELBA MÁRQUEZ PRUDENCIO
CARGO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
FIRMA 

CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO
NOMBRE ING. PAULINO VÁZQUEZ VÁZQUEZ
CARGO ENCARGADO DEL SITE
FIRMA 

AUTORIZO
EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
FIRMA 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN SELLO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2017
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE
 FECHA DE INICIO: DÍA MES AÑO FECHA: DÍA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: DÍA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 218.4 COL. AGRÍCOLA MICHAPAN ACAYUCAN, VERACRUZ

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
	EL PRESENTE FORMATO NO APLICA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN									

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS: S.E.P. S.E.V.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: LA E. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
 CARGO: DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: plan_acayucan@tecsm.mx, lmh16713@gmail.com
 TEL. 10 DÍGITOS: 624245004 EXT. 415

INOMBRE: VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
 FIRMA: 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 SELLO OFICIAL
 CLAVE: J08T00T05

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 700816 PROXOE 2015 FEDERAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	0.00	951,280.00	951,280.00	951,280.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 300000000	0.00	951,280.00	951,280.00	951,280.00	0.00	0.00
56500001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 500000000	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

S.E.F. S.E.V.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

DIRECCIÓN

CLAVE: 30EIT0010B

[Handwritten signature]

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COL. AGRICOLA MICHAPAN ACAYUCAN, VERACRUZ

2016
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: DIA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: DIA MES AÑO
 FECHA: 31 12 2016
 DIA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
EL PRESENTE FORMATO NO APLICA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN										

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

S.E.P. C.F.V.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
 CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 CORREO ELECTRÓNICO: subadministrativa@tsacayucan.edu.mx, kmllm6713@gmail.com
 TEL 10 DIGITOS: 924245042

NOMBRE:

UIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAQE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAG (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

SUPERIOR DE ACAYUCAN
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DIRECCIÓN
 CLAVE: 30EITU0108

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE BIENES

<p>2016</p> <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p>SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>	DATOS DEL REMITENTE		ENTRADA DE BIENES				
	NOMBRE: TELEFONIAS Y REDES DEL SUR S.A. DE C.V.		FECHA		NO. REPORTE		
	DOMICILIO : 16 DE SEPTIEMBRE No. 605		23	8	2016	1	1
	CENTRO C.P. 96400		DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE
MUNICIPIO: COATZACOALCOS, VERACRUZ		DATOS DEL TECNOLÓGICO					
NO. FACTURA A507		NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COLONIA AGRÍCOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ					
		ESTADO: VERACRUZ					
PROGRAMA Y AÑO		PROXOE 2015	MATRÍCULA (2013-2014)	2375	MATRÍCULA (2014-2015)	3079	
MONTO ASIGNADO:		FEDERAL: \$1,000,000.00	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META		20%		
		ESTATAL: \$0.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META		20%		
		TOTAL: \$1,000,000.00					

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Suministro de Fibra óptica Multimodo 50/125 micras 12 hilos para exterior marca Belden	Mts.	800	\$ 350.00	\$ 280,000.00
Instalación de Fibra óptica en Ductos para enlaces entre Edificios	Mts.	800	\$ 200.00	\$ 160,000.00
Tuberías de Pvc, Registros de Concreto y Acometidas para instalación dentro de los edificios	Mts.	800	\$ 150.00	\$ 120,000.00
Fusión y Medición bidireccional por hilo de fibra óptica monomodo 12/hilos con OTDR incluye gráfica y reporte de resultados. Para lograr enlace entre los edificios.	Serv.	144	\$ 800.00	\$ 115,200.00
Convertidores de Fibra Optica a UTP Trendent para enlace de datos	Pza.	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00
Jumper de Fibra Optica Multimodo LC-LC para conectorización de Fibra Óptica	Pza.	144	\$ 180.00	\$ 25,920.00
Bobina de cable Utp Categoría 6 Marca Belden 305 Mts.	Pza.	20	\$ 3,800.00	\$ 76,000.00
Gabinetes Equipados para Enlaces de Fibra Óptica y Cableados Estructurado Cat. 6	Pza.	6	\$ 7,158.15	\$ 42,948.96
SUBTOTAL				\$ 862,068.96
IVA 16%				\$ 137,931.03
IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO				\$ 1,000,000.00
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO				\$ 1,000,000.00

COMENTARIOS: TERCER TRIMESTRE 2016

SE REALIZÓ EN FASE INICIAL LA IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE CATEGORIA 6, EN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXIÓN DE EDIFICIOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INDISPENSABLES PARA SU ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

FORMULO
NOMBRE L.C. MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO CARGO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CORREO ELECTRÓNICO subadministrativa@itsacayucan.edu.mx kmily6713@gmail.com TELÉFONO 019242450042
FIRMA

RECEPCION FISICA
NOMBRE LIC. CAMILA FRANCISCO HERNANDEZ CARGO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
FIRMA

CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO
NOMBRE ING. PAULINO VÁZQUEZ VÁZQUEZ CARGO ENCARGADO DEL SITE
FIRMA

AUTORIZO EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ S.E.P. S.E.V. FIRMA  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

REPORTE DE AVANCE DE BIENES

<p>2016</p> <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p>SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>	DATOS DEL REMITENTE		ENTRADA DE BIENES				
	NOMBRE: TELEFONIAS Y REDES DEL SUR S.A. DE C.V.		FECHA		NO. REPORTE		
	DOMICILIO : 16 DE SEPTIEMBRE No. 605		23	8	2016	1	1
	CENTRO C.P. 96400		DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE
MUNICIPIO: COATZACOALCOS, VERACRUZ		DATOS DEL TECNOLÓGICO					
NO. FACTURA A507		NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN					
		CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4					
		COLONIA AGRÍCOLA MICHAPAN,					
		ACAYUCAN, VERACRUZ					
		ESTADO: VERACRUZ					
PROGRAMA Y AÑO		PROXOE 2015	MATRÍCULA (2013-2014)	2375	MATRÍCULA (2014-2015)	3079	
MONTO ASIGNADO:		FEDERAL: \$1,000,000.00	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META		20%		
		ESTATAL: \$0.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META		20%		
		TOTAL: \$1,000,000.00					


DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Suministro de Fibra óptica Multimodo 50/125 micras 12 hilos para exterior marca Belden	Mts.	800	\$ 350.00	\$ 280,000.00
Instalación de Fibra óptica en Ductos para enlaces entre Edificios Diversos	Mts.	800	\$ 200.00	\$ 160,000.00
Tuberías de Pvc, Registros de Concreto y Acometidas para instalación dentro de los edificios	Mts.	800	\$ 150.00	\$ 120,000.00
Fusión y Medición bidireccional por hilo de fibra óptica monomodo 12/hilos con OTDR incluye gráfica y reporte de resultados. Para lograr enlace entre los edificios.	Serv.	144	\$ 800.00	\$ 115,200.00
Convertidores de Fibra Optica a UTP Trendent para enlace de datos	Pza.	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00
Jumper de Fibra Optica Multimodo LC-LC para conectorización de Fibra Óptica	Pza.	144	\$ 180.00	\$ 25,920.00
Bobina de cable Utp Categoría 6 Marca Belden 305 Mts.	Pza.	20	\$ 3,800.00	\$ 76,000.00
Gabinetes Equipados para Enlaces de Fibra Óptica y Cableados Estructurado Cat. 6	Pza.	6	\$ 7,158.15	\$ 42,948.96
SUBTOTAL				\$ 862,068.96
IVA 16%				\$ 137,931.03
IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO				\$ 1,000,000.00
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO				\$ 1,000,000.00

COMENTARIOS: CUARTO TRIMESTRE 2016

SE REALIZÓ EN FASE INICIAL LA IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE CATEGORIA 6, EN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXIÓN DE EDIFICIOS. PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INDISPENSABLES PARA SU ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

FORMULO
NOMBRE LIC. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
CARGO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CORREO ELECTRÓNICO subadministrativa@itsacayucan.edu.mx kmily6713@gmail.com TELÉFONO 019242450042
FIRMA 

RECEPCION FISICA
NOMBRE L.I. MELBA MÁRQUEZ PRUDENCIO
CARGO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
FIRMA 

CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO
NOMBRE ING. PAULINO VAZQUEZ VAZQUEZ
CARGO ENCARGADO DEL SITE
FIRMA 

AUTORIZO EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
FIRMA 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SELLO SUPERIOR DE ACAYUCAN

DIRECCION
CLAVE. 30EIT0010B