

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
Clave 30EIT0010B

Acayucan, Ver., 08 Enero 2018

Oficio No. D.G./ITSA/0014/2018

ASUNTO: REPORTE TRIMESTRAL PROXOE 2015
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

LIC. BLANCA G. MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.
AV. UNIVERSIDAD 1200 COLONIA XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
CÓDIGO POSTAL 03339
CIUDAD DE MEXICO.

Distinguida Licenciada:

En cumplimiento a su atenta solicitud, remito a la dirección a su digno cargo, **Reportes Trimestrales de Avance de Obra y/o Equipo** de los recursos del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS) 2015; informando que al cierre del cuarto trimestre del Ejercicio de 2017, el estatus de avance físico y financiero se mantiene igual que al cierre del Ejercicio 2016, debido a que el Instituto en el ejercicio 2017, no recibió del Estado recurso alguno de este programa. Se adjunta (URL <http://itsacayucan.edu.mx/transparencia/?option=fraccion-21> y evidencia de captura de pantalla) de publicación en Página WEB del Instituto.

Es importante mencionar que en cumplimiento al Convenio de Apoyo Financiero del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS) 2015 celebrado el 25 de junio de 2015, "EL TECNOLÓGICO" depositó a la cuenta del "EJECUTIVO ESTATAL" la aportación Federal por la cantidad de \$4,802,019.00 (Cuatro Millones Ochocientos Dos Mil Diecinueve Pesos 00/100 M.N.), recurso que el "EJECUTIVO ESTATAL" durante el ejercicio 2016 solo ministró al "INSTITUTO" el importe \$1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.) y mantiene retenido \$3,802,019.00 (Tres Millones Ochocientos Dos Mil Diecinueve Pesos 00/100 M.N.); asimismo a la fecha no ha realizado la aportación estatal de \$4,802,019.00 (Cuatro Millones Ochocientos Dos Mil Diecinueve Pesos 00/100 M.N.), como corresponde, incumpliendo en la CLÁUSULA TERCERA del referido Convenio.

Se adjunta a la presente evidencia documental de gestiones realizadas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz en las que se solicita sea transferido al "INSTITUTO" el importe de los recursos de este programa como lo muestra el Oficio No. D.G./ITSA/418/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017. Asimismo el Instituto presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos; acciones encaminadas ante el Gobierno del Estado y sus respectivas áreas responsables con la finalidad de recuperar estos recursos de programas especiales, a la fecha no se tiene respuesta alguna.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

A T E N T A M E N T E
"Sufragio Efectivo No Reelección"

LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

C. c. p. Archivo. LAEO/CFH



Carretera Costera del Golfo Km. 216.4 Col. Agrícola Michapan C.P. 96100
Acayucan, Ver. Tel. 01(924) 24 50042
E-mail: itsa@itsacayucan.edu.mx
www.itsacayucan.edu.mx



REPORTE DE AVANCE DE BIENES

| | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------|
| <p>2017</p> <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p>SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p> | DATOS DEL REMITENTE | ENTRADA DE BIENES | | |
| | NOMBRE: TELEFONIAS Y REDES DEL SUR S.A. DE C.V. | FECHA | | |
| | DOMICILIO : 16 DE SEPTIEMBRE No. 605 | 23 DÍA | 8 MES | 2016 AÑO |
| | CENTRO C.P. 96400 | NO. REPORTE | | |
| MUNICIPIO: COATZACOALCOS, VERACRUZ | 1 HOJA | | 1 DE | |
| NO. FACTURA A507 | DATOS DEL TECNOLÓGICO | | | |
| | NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COLONIA AGRÍCOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ | | | |
| | ESTADO: VERACRUZ | | | |
| PROGRAMA Y AÑO | PROXOE 2015 | MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL | 4098 2016-2017 | |
| MONTO ASIGNADO: | FEDERAL: \$1,000,000.00 | MATRICULA CICLO ESCOLAR FINAL | 4251 2017-2018 | |
| | ESTATAL: \$0.00 | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META | 20% | |
| | TOTAL: \$1,000,000.00 | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META | 20% | |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|--------|-------|-------------|-----------------|
| Suministro de Fibra óptica Multimodo 50/125 micras 12 hilos para exterior marca Belden | Mts. | 800 | \$ 350.00 | \$ 280,000.00 |
| Instalación de Fibra óptica en Ductos para enlaces entre Edificios Diversos | Mts. | 800 | \$ 200.00 | \$ 160,000.00 |
| Tuberías de Pvc, Registros de Concreto y Acometidas para instalación dentro de los edificios | Mts. | 800 | \$ 150.00 | \$ 120,000.00 |
| Fusión y Medición bidireccional por hilo de fibra óptica monomodo 12/hilos con OTDR incluye gráfica y reporte de resultados. Para lograr enlace entre los edificios. | Serv. | 144 | \$ 800.00 | \$ 115,200.00 |
| Convertidores de Fibra Optica a UTP Trendent para enlace de datos | Pza. | 12 | \$ 3,500.00 | \$ 42,000.00 |
| Jumper de Fibra Optica Multimodo LC-LC para conectorización de Fibra Óptica | Pza. | 144 | \$ 180.00 | \$ 25,920.00 |
| Bobina de cable Utp Categoría 6 Marca Belden 305 Mts. | Pza. | 20 | \$ 3,800.00 | \$ 76,000.00 |
| Gabinetes Equipados para Enlaces de Fibra Óptica y Cableados Estructurado Cat. 6 | Pza. | 6 | \$ 7,158.15 | \$ 42,948.96 |
| SUBTOTAL | | | | \$ 862,068.96 |
| IVA 16% | | | | \$ 137,931.03 |
| IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO | | | | \$ 1,000,000.00 |
| IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO | | | | \$ 1,000,000.00 |

COMENTARIOS: CUARTO TRIMESTRE 2017

SE REALIZÓ EN FASE INICIAL LA IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE CATEGORIA 6, EN LABORATORIO DE CÓMPUTO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERCONEXIÓN DE EDIFICIOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INDISPENSABLES PARA SU ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO. (EL ESTATUS DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE 2017 SE MANTIENE IGUAL QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016, DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO 2017 EL INSTITUTO NO RECIBIÓ RECURSOS DE ESTE PROGRAMA YA QUE EL "EJECUTIVO ESTATAL" HA INCUMPLIDO CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMO LO ESTABLECE EL CONVENIO CELEBRADO EN EL AÑO 2015).

FORMULO

NOMBRE
LAE. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ

CARGO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
plan_dacayucan@tecnm.mx
kmily6713@gmail.com
TELÉFONO 019242450042 EXT. 415

FIRMA 

RECEPCION FISICA

NOMBRE
LI. MELBA MÁRQUEZ PRUDENCIO

CARGO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

FIRMA 

CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO

NOMBRE
ING. PAULINO VÁZQUEZ VÁZQUEZ

CARGO
ENCARGADO DEL SITE

FIRMA

AUTORIZO

EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE
LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ

FIRMA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
SELLO

DIRECCION
CLAVE. 30EIT00108

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 COL. AGRÍCOLA MICHAPAN ACAYUCAN, VERACRUZ

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: DÍA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN: DÍA MES AÑO

| PROGRAMA Y AÑO | CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | RECURSO ASIGNADO | | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | RECURSO EJERCIDO | | MATRÍCULA (2013-2014) | MATRÍCULA (2014-2015) | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|---|-------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|----|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | FEDERAL | ESTATAL | | % | \$ | | | | |
| EL PRESENTE FORMATO NO APLICA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN | | | | | | | | | | |

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

S.E.P. S.E.V.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE: MITRA CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO: subadministrativa@itacayucan.edu.mx, km116713@gmail.com
TEL. 10 DÍGITOS: 924260042

NOMBRE: VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 LIC. LUIS ALBERTO ESCAMILLA ORTIZ
 FIRMA



FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)
CLAVE: 30E1T00108

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Hoja: 16

Fecha: 12/ENE/2017

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 700816 PROXOE 2015 FEDERAL

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 31700001 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ | 0.00 | 951,280.00 | 951,280.00 | 951,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56500001 | TOTAL DEL CAPITULO 300000000 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T | 0.00 | 951,280.00 | 951,280.00 | 951,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 500000000 | 0.00 | 48,720.00 | 48,720.00 | 48,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 48,720.00 | 48,720.00 | 48,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

S.E.P. S.E.V.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

DIRECCION CLAVE. 30EIT00108

